

Ailddatblygu Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

**MORGAN
SINDALL**
CONSTRUCTION

Cylchlythyr 3—Chwefror 2023

safe

on time

snaq free

delighted client

recommended

Cynnydd

Croeso i drydydd rhifyn cylchlythyr Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref.

Yn ystod y mis mae Morgan Sindall wedi cwblhau'r gwaith galluogi ar gyfer y safle, gyda mynedfa darmac a ffordd fynediad yn cael eu gosod drwy'r safle. Mae llety'r prif safle bellach wedi ei sefydlu yn ardal y compownd, gyda chyfleustodau wedi eu cysylltu â'r cabanau a'r dodrefn wedi eu gosod erbyn hyn.

Mae'r gwaith pren wedi mynd rhagddo'n dda y mis hwn, gyda'r hysbysfyrrdau pren wedi eu gosod ar ddrychiad byw'r ysgol, ar hyd mynedfa'r safle a'r maes parcio presennol. Ar ôl ei gwblhau bydd yr hysbysfwrdd pren yn cael ei baentio.

Nawr bod y ffordd fynediad wedi ei gosod, mae'r uwchbridd wedi ei dynnu at ôl troed yr adeilad, gyda'r ymarfer torri a llenwi wedi ei gwblhau a'r lefelau wedi eu codi i'r lefel ffurffio.

Mae'r gwaith o ddargyfeirio'r draeniau storm wedi ei gwblhau yn ystod y mis, gan alluogi gosod draeniau parhaol ar gyfer y safle. Mae hyn wedi ein galluogi i ddechrau'r draenio dŵr budr ddechrau'r mis hwn, sy'n cynnwys y draeniau mewnol o fewn y slab llawr gwaelod. Mae gwaith cloddio hefyd ar y gweill ar gyfer sylfeini'r adeilad, gydag atgyfnerthiadau dur yn cael eu gosod ar y safle yn barod ar gyfer y sylfeini pad a thrawst.

Edrych ymlaen

- Bydd gwaith draenio dŵr budr yn parhau, gyda gwaith draenio dŵr storm yn dechrau o gwmpas ôl troed yr adeilad. Bydd y tanc gwanhau hefyd yn cael ei osod.
- Bydd y gwaith ar y sylfaen yn parhau, gyda choncrit yn cael ei dywallt i'r sylfeini drwy gydol y mis yn barod ar gyfer codi'r ffrâm ddur.
- Bydd gwaith ar y wal gynnwl, sydd wedi ei lleoli ger y maes parcio presennol ger mynedfa'r safle, yn dechrau gyda gwaith gosod y sylfaen goncrid. Bydd hyn yn ein galluogi i adeiladu'r caeadau ar gyfer y waliau.



Cwrdd â thîm Morgan Sindall

Bob mis byddwn yn cyflwyno ac yn darparu crynodeb o aelodau'r tîm sy'n gweithio ar Prosiect Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref. Y mis hwn rydym yn cyflwyno:



Enw — Joe Cutter

Teitl Swydd — Rheolwr Prosiect

Rôl y Swydd — Goruchwyllo cynllunio a chyflawni prosiect Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref. Yn gyfrifol am reoli cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol, tra'n cyflawni'r prosiect yn unol â'r amserlen a'r gyllideb.



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Sustainable Communities for Learning

RHONDDA CYNON TAF

Llanilltud Faerdref Primary School Redevelopment

**MORGAN
SINDALL**
CONSTRUCTION

Newsletter 3—February 2023

safe

on time

snaq free

delighted client

recommended

Progress

Welcome to the third edition of the newsletter for Llanilltud Faerdref Primary School.

This month Morgan Sindall have completed the enabling works for the site, with a tarmac entrance and access road being installed through the site. The main site accommodation has now been established to the compound area, with the cabins now having services connected and being furnished.

Timber hoarding has progressed well this month, with the timber hoarding installed to the live school elevation, along the site entrance and existing car park area. On completion the timber hoarding will be painted.

Now the access road has been installed, topsoil has been stripped to the building footprint, with the cut and fill exercise being completed with the levels brought to formation level.

The storm drainage diversion has been completed this month, which allows the permanent drainage to be installed for the site. This has allowed the foul drainage works to commence this month, which includes the internal drainage pop ups within the ground floor slab. Excavation work is also underway for the building foundations, with steel reinforcement being made on site in readiness for the pad and beam foundations.



Looking forward

- Foul drainage works will continue, with storm drainage works commencing around the building footprint. The attenuation tank will also be installed.
- Foundation works will continue, with the foundations being concrete poured throughout the month in readiness for the steel frame to be erected.
- Works for the retaining wall, located adjacent to the existing car park near the site entrance, will commence with the installation of its concrete foundation. This will allow the shutters for the wall to be constructed.



Name - Joe Cutter

Job Title —Project Manager

Job Role— To oversee the planning and delivery of the Llanilltud Faerdref Primary School project. Responsible for managing relationships with key stakeholders, whilst delivering the project on time and budget.



Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Sustainable Communities for Learning

